

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3 +702 do km 4 +188, w tym remont mostu w m. Cigalice w km 3 + 887 (dawniej km 3 + 650)

Lp.	Pozycja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Wskaźnik procentowy [%]	Miesiąc/Rok																							
			nazwa	szacowana ilość		01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		ROBOTY DROGOWE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0	x	x	x																								
3	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi i mostu.	km	0,49	0,029																								
4	D.04.00.00.	PODBUDOWY KOD CPV 45233124-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	D.04.01.01.	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm z wywiezieniem materiału z terenu budowy	m ²	74,82	0,014																								
6		Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20cm z wywiezieniem materiału z terenu budowy	m ²	208,35	0,049																								
7	D.04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 15cm	m ²	68,00	0,025																								
8		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 20cm	m ²	102,55	0,056																								
9	D.04.07.01a.	Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	102,55	0,060																								
10	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE KOD CPV 44113800-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	D.05.03.05.	Warstwa wiążąca i profilująca z betonu asfaltowego AC16W grubość po zagęszczeniu min. 5 cm	m ²	115,99	0,040																								
12		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość po zagęszczeniu min. 6 cm	m ²	102,55	0,048																								
13		Warstwa wiążąca i profilująca z betonu asfaltowego AC16W grubość po zagęszczeniu min. 10 cm	m ²	671,24	0,396																								
14	D.05.03.11.	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno: gr. śr. 5cm, odwiezienie destruktu bitumicznego	m ²	349,02	0,043																								
15		Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno: gr. śr. 10cm, odwiezienie destruktu bitumicznego	m ²	376,79	0,075																								
16		Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno: gr. śr. 10cm, (materiał do wykorzystania do poboczy)	m ²	128,91	0,018																								
17	D.05.03.13.	Warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 5cm - dojazd	m ²	868,90	0,417																								
18		Warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm - most	m ²	2 045,68	0,983																								
19	D.05.03.23a.	Nawierzchnia chodnika i peronu z betonowej kostki brukowej fazowanej (typu cegła) szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	68,00	0,052																								
20	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	D.06.01.01.	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą, przy grubości humusowania 20 cm, pielęgnacja w okresie gwarancji (humus z dokopu Wykonawcy)	m ²	47,95	0,016																								
22	D.06.03.01.	Wykonanie pobocza z mieszanki destruktu (z frezowania) z pospółką 1:1 o gr. 20cm	m ²	128,91	0,045																								
23	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233100-0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	D.08.01.01b.	Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm (wtopionych) wraz z wykonaniem ławy betonowej min. C12/15 z oporem	m	3,00	0,002																								
25	D.08.03.01.	Ułożenie betonowych obrzeży 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15	m	54,00	0,024																								
26		ROBOTY MOSTOWE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
27	M.11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE KOD CPV 45262212-0, 45262210-6,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
28	M.11.01.01.	Wykop	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
29		Wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z uwzględnieniem zabezpieczeń wykopu	m ³	150,00	0,107																								
30		j.w. lecz ręcznie	m ³	30,00	0,025																								
31	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów, formowanie nasypów z zagęszczeniem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
32		zasypanie przestrzeni za przyczółkami oraz w miejscach wymiany gruntu (z wykonaniem stożków), gruntem przepuszczalnym, dowiezionym, z zagęszczeniem do Is≥1,0 za przyczółkami, stożki Is≥0,95, pozostałe Is≥0,98	m ³	180,00	0,109																								
33	M.12.00.00.	ZBRÓJENIE KOD CPV 45262311-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
34	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stała klasy AIIIIN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
35		= wykonanie oraz montaż zbrojenia płyty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
36		płyta nr 1	kg	12 829,00	0,638																								
37		płyta nr 2	kg	12 699,00	0,631																								
38		płyta nr 3	kg	12 699,00	0,631																								
39		płyta nr 4	kg	12 699,00	0,631																								

